

工事名	緑が丘こひつじ保育園園舎増築工事	監理者	統括所長	現場代理人	作成者
工事場所	八千代市緑が丘西1-10-5				
工事期間	令和5年9月4日 ~ 令和6年3月15日 (本体工事)				

基本工程表

工種	9月					10月					11月					12月					1月				2月				3月				4月				備考									
	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28	5		10	15	20	25	31	5	10	15	20
準備工事	搬入路整備										工事敷地整地										借地整備 復旧工事										100%															
共通仮設工事	仮囲い										外部足場組立										解体										90%															
設備盛替工事	エアコン・給水盛替																														80%															
解体工事	工事着工前解体工																														70%															
既存改修工事																					既存建物内部改修工事										60%															
申請建物 1-2											掘削工事					鉄筋・型枠工事					埋戻・設備基礎配管					木造構造体工事					外周工事				内装工事				予備期間				50%			
申請建物2	建物位置出し										捨コン					基礎コン					受けコン					(屋根工事・サッシ工事・外壁工事)										40%										
建築本体工事	各種施工図作成																														外構工事				外部配管共				30%							
申請1-3											掘削工事					鉄筋・型枠工事					埋戻・設備基礎配管					木造構造体工事					外周工事				内装工事				予備期間				20%			
申請1-4	建物位置出し																														(屋根工事・サッシ工事・外壁工事)										10%					
機械設備工事	各種施工図作成										開口スラブ取付										内部配管及び配線										空調吊り込み 換気扇取付				仕上げ工事				予備期間				0%			
																															厨房工事															
出来高予定	月	別																																												
	累	計																																												
保育園行事																																														